

ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ

Инженеринг - проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на обект:
"Основен ремонт ограда на УПИ XLV, кв.53 - отреден за градски парк", гр. Петрич

ЗА 98 (ДЕВЕТДЕСЕТ И ОСЕМ) ДНИ - ПРОЕКТИРАНЕ 19 ДНИ И СМР - 78 ДНИ

Информацията е
заличена на осн.
чл.36а, ал.3 от ЗОП

Информацията е
заличена на осн.
чл.36а, ал.3 от ЗОП

№	Видове работи	Ед.м.	Количество	норма вр.	Продължителност /работни дни/	Начало на СМР от ден	Край на СМР до ден	Брой работници	Технически ресурс - механизация, квалифицирана раб.ръка, работници
1	2	3	4						5
	I. ПРОЕКТИРАНЕ								
1	Част " Архитектура"	бр.	1,00						архитект - проектант 1 бр., AutoCAD
4	Част " Конструктивна "	бр.	1,00						проектант - конструктор 1 бр., AutoCAD
5	Част " Геодезическа"	бр.	1,00						проектант - геодезист 1 бр., AutoCAD
6	Част " Пожарна безопасност "	бр.	1,00						проектант - пожарна безопасност 1 бр.
7	Част " ПБЗ "	бр.	1,00						проектант - ПБЗ 1 бр.
8	Авторски надзор	бр.	1,00						проектантите по всички части 5 бр.
9	Планиране и дефиниране на обхвата на договора	бр.	1,00						Управител
	II. СМР								
1	Подготовка на строителната площадка, мерки за безопасност			0,35 ч.ч.					техн.р-л, отг.качество, отг.ЗБУТ,5 бр. работници
10	Демонтаж и извозване на оградни пана	т		0,25 ч.ч.					техн.р-л, отг.ЗБУТ, челен товарач, бордава кола - 2 бр. 5 бр. работника
11	Разбиване и извозване бетонова ограда	т		0,25 ч.ч.					техн.р-л, отг.ЗБУТ, челен товарач, бордава кола - 2 бр. , къртач - 2 бр., 5 бр. работника
12	Земни работи	м3		0,0018 мсм.					багер - 1 бр., бордава кола - 2 бр., 4 бр. работника
13	Кофражни работи	м2		0,33 ч.ч.					техн.р-л, отг. качество, 6 бр. работници - кофражисти
14	Армировъчни работи	кг		0,33 ч.ч.					техн.р-л, отг. качество, 6 бр. работници - арматуристи
15	Бетонови работи	м3		0,30 ч.ч.					тех.р-л, отг.по качество, 5 бр. работници
16	Доставка и монтаж на ограда от плетена мрежа с изкуствена трева Н=2,00м; и дължина L=418,00м, вкл. стълбове, скоби, капачки за стълбове, диагонали, стоманено въже	м.л.		0,33 ч.ч.					тех.р-л, отг.по качество, отг. по ЗБУТ, 7 бр. работници - монтажници
	Доставка и монтаж на ограда от предварително поцинковани и прахово боядисани профили и пана с размери Н=1,80м/1,50м и дължина L=288,00м, вкл.оградно пано, ограден стълб, капачета, фиксатори, анкери	м.л.		0,33 ч.ч.					тех.р-л, отг.по качество, отг. по ЗБУТ, 7 бр. работници - монтажници
	Доставка и монтаж на два броя портални врати с приблизителни размери L=6,00м/ Н=2,00м	бр.		0,33 ч.ч.					тех.р-л, отг.по качество, отг. по ЗБУТ, 7 бр. работници - монтажници
	Направа облицовка с оформен камък (гнайс), вкл. доставка и полагане на бетонови шапки с дължина L=288,00м	м2		0,35 ч.ч.					тех.р-л, отг.по качество, отг. по ЗБУТ, 6 бр. работници - настилки и облицовки
17	Актувания, съгласно Наредба № 3								техн.р-л, отг. по качеството, Bilding Menager