

№	Вид на дейността	Ек. Мерки	К-во	Продължителност /раб. дни/	Начало на СМР от ден	Край на СМР до ден	Човешки ресурс		Метализация		Вид на валидния основен материал и обекти или демонстрация дейност
							Брой работници	Квалификационна на работната ръка /мина/ и експерти	Брой машини	Вид на необходимата метализация	
1	Дейности по част ПБЗ дефинирани в определени в проекта и съгласувани с Възложителя.	гл. сума	1,00	50,00	15,00	82,00	2,00	Работници 2бр	1,00	Бордова кола 1бр	не се валид материал
<b>Дейности по част ПБЗ за управление на строителните отпадъци</b>											
1	Дейности по част ПУСО дефинирани в определени в проекта и съгласувани с Възложителя.	гл. сума	1,00	50,00	15,00	82,00	2,00	Работници 2бр	1,00	Бордова кола 1бр	не се валид материал
<b>СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР - КОНТРОЛИРАНЕ</b>											
1	Организация по съгласуване с компетентните институции за започване на строителните работи.	-	-	5,00	8,00	12,00	4,00	Тех. ръководител 1бр, Контрол по качеството 1бр, Общи работници 2бр	1,00	Лек автомобил 1бр	не се валид материал
2	Планирана организация на графика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството в района на обекта.	-	-	5,00	8,00	12,00					не се валид материал
3	Период за одобрение и съгласуване на всички основни материали за влягане в обекта.	-	-	5,00	8,00	12,00					не се валид материал
4	Период на контролиране, Изпитвания, Тествания, Лабораторни изследвания на валидните материали.	-	-	50,00	15,00	82,00					не се валид материал
5	Доставка на материали поточно и последователно всекидневно. Упражняване на входящ и текущ контрол на качеството.	-	-	55,00	8,00	82,00					не се валид материал
6	Мерки за опазване на околната среда въздух, почва, вода и други компоненти на околната среда.	-	-	55,00	8,00	82,00					не се валид материал
7	Мерки, свързани с ограничаване на въздействието на смърта по време на изпълнение предмета на поръчката шумове и прахови емисии в околната на урбанизирана територия	-	-	55,00	8,00	82,00					не се валид материал
8	Недопускане замърсяване на уличната и пътна мрежа при внасяне на строителни продукти и изкопите на строителни отпадъци до и от строителната площадка.	-	-	50,00	15,00	82,00					не се валид материал
9	Подготвяне и използване на строителни продукти.	-	-	50,00	15,00	82,00					не се валид материал
10	Мерки свързани с редуцирането на негативното влияние от изпълнението на дейностите по време на реализацията на обекта.	-	-	55,00	8,00	82,00					не се валид материал
11	Управление на строителните отпадъци. Рециклиране и повторно използване на получени/дебити от ремонтните дейности материали.	-	-	50,00	15,00	82,00					не се валид материал
<b>СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР - УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРА</b>											
1	Управление на договора - управление на всички, Задани и под-Задани	-	-	55,00	8,00	82,00	2,00	ЗБУТ експерт 1бр, Експерт ПГО 1бр	1,00	Лек автомобил 1бр	не се валид материал
2	Комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти.	-	-	55,00	8,00	82,00					не се валид материал
3	Методи за предварително информиране на обществеността за напредъка на работата	-	-	55,00	8,00	82,00					не се валид материал
4	Срещи с Възложителя и със заинтересовани страни. Предвидено е всекидневно присъствие на Възложителя.	-	-	55,00	8,00	82,00					не се валид материал
5	Актуване на обекта спрямо "НАРЕДБА 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от 31 юли 2003 г." Изготвяне на всички необходими актове по време на строителството.	-	-	45,00	22,00	82,00					не се валид материал
6	Управление на рисковете и процеса на строителство.	-	-	55,00	8,00	82,00					не се валид материал
7	Контролни дейности по ЗБУТ, Пожарна Безопасност, Опазване на околна среда за периода на дейност.	-	-	55,00	8,00	82,00	не се валид материал				
<b>СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР - ПРИЕМОЧВАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ</b>											
1	Изготвяне на окончателна ексекютивна документация на целия обект.	-	-	5,00	85,00	89,00	2,00	Мин. брой проектант 2бр	1,00	Лек автомобил 1бр	не се валид материал
2	Окончателно казвстрелни заснемания на целия обект съгласно Зипаил за казвстрел и змотнах регистър.	-	-	5,00	85,00	89,00					не се валид материал
3	Резформироване на приобектовия офис	-	-	5,00	85,00	89,00					не се валид материал
4	Окончателно почистване и подготвяне на обекта за въвеждане в експлоатация	-	-	5,00	85,00	89,00	4,00	Работници 4бр	2,00	Бордова кола 2бр	не се валид материал
5	Лоши климатични условия /неблагоприятни атмосферни условия/ не позволяващи работата.	-	-	6,00	69,00	84,00					не се валид материал
6	Архивиране, приключване на договора.	-	-	1,00	90,00	90,00	1,00	Експерт ПГО 1бр	-	-	не се валид материал
7	Подписване на акт за установяване гледищата за приемане на строежа (приложение № 15).	-	-	1,00	90,00	90,00	1,00	Технически ръководител 1бр	1,00	Лек автомобил 1бр	не се валид материал

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ЗОП



*Handwritten signature*