

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ЗОП

„ИНЖЕНЕРИНГ – ПР“

№	Вид на дейността	Кл. Мярка	К-во	Продължителност /раб. дни/	Начало на СМР от месец	Край на СМР до месец	Човешки ресурс		Механизации		Вид на влаган основен материал в обекта или демонтирвана дейност
							Брой работници	Квалификация на работната ръка /лице/ и експерти	Брой машини	Вид на необходимата механизация	
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО В КАЛЕНДАРНИ ДНИ											
ОБЩ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В МЕСЕЦИ											
ЕТАП ПРОЕКТИРАНЕ											
Сформирване на екип от проектантите и изготвяне на инвестиционните работни проекти за обекта и разпределението на задачите и отговорностите на всички предложени експерти											
1	Подписване на възлагателно писмо за изпълнение на дейностите и приемно-предавателен протокол за предвидени от Възложителя на необходимите изходни данни за обекта, необходими за изработването на работен проект.	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	Ръководител проектант 1бр	1,00	Лек автомобил 1бр	не се влагат материали
2	Мерките по организация на експертния екип за изпълнение на настоящата обществена поръчка.	-	-	1,00	1,00	1,00					не се влагат материали
Извършване на подробни проучвания на конкретни специфични на предмета на поръчката в наличната документация											
1	Запознаване с наличната техническа документация	-	-	1,00	2,00	2,00	4,00	4бр ключови проектант на всички части.	1,00	Лек автомобил 1бр	не се влагат материали
2	Отход на терена, констатиране на характерни проблеми и детайли	-	-	1,00	2,00	2,00					не се влагат материали
Изпълнение на проектирането											
Проектиране - Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект											
1	Част "Геодезия"	-	-	13,00	3,00	19,00	4,00	Проектанти по част: Геодезия, Хидротехническа, ГЕБЗ, ПУСО. Общо 4бр.	1,00	Лек автомобил 1бр	Контролни материали, папки, хартия и др.
2	Част "Земя основа (Хидротехническа)"	-	-	10,00	8,00	19,00					
3	Част "План за безопасност и здраве"	-	-	3,00	17,00	19,00					
4	Част "План за управление на строителните отпадъци"	-	-	3,00	17,00	19,00					
5	Част "Сметна документация" - количествено - стойностна сметка	-	-	3,00	17,00	19,00					
Съгласуване и одобряване на проектантната документация и отстраняване на нередности											
1	Предаване на работния проект и подписване на ППП	-	-	1,00	20,00	20,00	1,00	Ръководител проектант 1бр	1,00	Лек автомобил 1бр	не се влагат материали
ПЪРВИ ЕТАП СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР											
СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР - ИНИЦИИРАНЕ											
1	Подписване на протокол акт 2а	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	Технически ръководител 1бр	1,00	Лек автомобил 1бр	не се влагат материали
СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР - ПЛАНИРАНЕ											
1	Планиране и дефиниране на обхвата на договора	-	-	4,00	2,00	5,00	3,00	Тех. ръководител 1бр, ЗБУТ 1бр, Контрол по качеството 1бр	1,00	Лек автомобил 1бр	не се влагат материали
2	Дефиниране на задачите	-	-	4,00	2,00	5,00					
3	Планиране на ресурсите	-	-	4,00	2,00	5,00					
4	Планиране управленост на риска	-	-	4,00	2,00	5,00					
5	Планиране на качеството	-	-	4,00	2,00	5,00					
6	Планиране на комуникациите	-	-	4,00	2,00	5,00					
7	Планиране на организацията и на хората	-	-	4,00	2,00	5,00					
8	Планиране на доставките	-	-	4,00	2,00	5,00					
9	Разработване на план за управление на договора	-	-	4,00	2,00	5,00					
СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР - ИЗПЪЛНЕНИЕ											
Подготвителни работи - временно строителство											
1	Подобен опис на състоянието на строителната площадка преди започване на СМР.	-	-	2,00	8,00	9,00	4,00	Работници 4бр	3,00	Бордова кола 1бр, Лек автомобил 1бр, Автокран 1бр	не се влагат материали
2	Организация на работната площадка. Съставяне /актуализиране/ на организационен план.	-	-	2,00	8,00	9,00					
3	Мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.	-	-	1,00	9,00	9,00					
4	Противопожарна защита - предприемане на необходимите мерки	-	-	1,00	9,00	9,00					
5	Монтиране на ограждения и предпазни ограждения около Приобектов офис.	-	-	2,00	8,00	9,00					
6	Поставяне на информационна табела на строежа, съгласно изискванията на Наредба №2 от 2004г.	-	-	1,00	8,00	8,00					
7	Временно електроснабдяване на строежа /При обектовия офис/.	-	-	2,00	9,00	10,00					
8	Временно водоснабдяване на строежа /При обектовия офис/.	-	-	2,00	9,00	10,00					
9	Складови площи - изграждане и организация.	-	-	3,00	10,00	12,00					
10	Санитарно обслужване.	-	-	1,00	9,00	9,00					
11	Изграждане на офиси за ръководния състав, работници на строителя, възложителя и строителния надзор на обекта.	-	-	1,00	9,00	9,00					
12	Мобилизация на строителната техника.	-	-	3,00	10,00	12,00					
Авторски надзор											
1	Упреждаване на авторски надзор по време на реализиране на обекта. Изпълнява се от Проектант по всяка част. Минимален брой експерти на обекта е 1	-	-	65,00	1,00	89,00	1,00	Минимум 1 проектант експерт на ден.	1,00	Лек автомобил 1бр	не се влагат материали
Подготвителни работи - ВОБД											
1	Изграждане и поддържане на ВОБД за периоди на строителство.	-	-	90,00	1,00	90,00	1,00	Работници 1бр	1,00	Бордова кола 1бр	инвентарни данни
Основно строителство											
Дейности по част Геодезия											
1	Дейности по част Геодезия дефинирани и определени в проекта и съгласувани с Възложителя.	гл. сума	1,00	50,00	15,00	82,00	4,00	Работници 4бр	3,00	Комбиниран баетер, Самосвал 2бр и друга строителна техника	не се влагат материали
Дейности по част Земя основа (Хидротехническа)											
1	Дейности по част Земя основа (Хидротехническа) дефинирани и определени в проекта и съгласувани с Възложителя.	гл. сума	1,00	30,00	15,00	82,00	4,00	Работници 4бр	3,00	Комбиниран баетер, Самосвал 2бр, Челек, товарач и друга техника	не се влагат материали
Дейности по част План за безопасност и здраве											
1	Дейности по част ПЕЗ дефинирани и определени в проекта и съгласувани с Възложителя.	гл. сума	1,00	50,00	15,00	82,00	2,00	Работници 2бр	1,00	Бордова кола 1бр	не се влагат материали
Дейности по част План за управление на строителните отпадъци											
1	Дейности по част ПУСО дефинирани и определени в проекта и съгласувани с Възложителя.	гл. сума	1,00	50,00	15,00	82,00	2,00	Работници 2бр	1,00	Бордова кола 1бр	не се влагат материали
ВТОРИ ЕТАП СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР											
СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР - ИНИЦИИРАНЕ											
1	Подписване на протокол акт 2а	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	Технически ръководител 1бр	1,00	Лек автомобил 1бр	не се влагат материали
СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР - ПЛАНИРАНЕ											
1	Планиране и дефиниране на обхвата на договора	-	-	4,00	2,00	5,00	3,00	Тех. ръководител 1бр, ЗБУТ 1бр, Контрол по качеството 1бр	1,00	Лек автомобил 1бр	Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП
2	Дефиниране на задачите	-	-	4,00	2,00	5,00					
3	Планиране на ресурсите	-	-	4,00	2,00	5,00					
4	Планиране управленост на риска	-	-	4,00	2,00	5,00					
5	Планиране на качеството	-	-	4,00	2,00	5,00					
6	Планиране на комуникациите	-	-	4,00	2,00	5,00					
7	Планиране на организацията и на хората	-	-	4,00	2,00	5,00					

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ЗОП