

№	Вид на дейността	Ек. Марка	К-во	Продължителност единств. работен ден	Начало на СМР от ден	Край на СМР до ден	Човешки ресурс		Механизация		Вид на вложен материал в обекта или лемажна дейност
							Брой работници	Квалификация на работната ръка /лента/ и експерти	Брой машини	Вид на използваната механизация	
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО В КАЛЕНДАРНИ ДНИ											
ОБЩ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В МЕСЕЦИ											
8	Планиране на доставките	-	-	4,00	2,00	5,00					
6	Разработване на план за управление на договора	-	-	4,00	2,00	5,00					
СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР - ИЗПЪЛНЕНИЕ											
Подготвителни работи - временно строителство											
1	Подобен опис на състоянието на строителната площадка преди заключване на СМР	-	-	2,00	8,00	9,00					не се влизат материали
2	Организация на работната площадка. Съставяне /актуализиране/ на организационен план	-	-	2,00	8,00	9,00					не се влизат материали
3	Мерки за осигуряване на безопасност и здравословни условия на труда	-	-	1,00	9,00	9,00					инженерски детски
4	Противопожарна защита - изпитване на необходимите мерки	-	-	1,00	9,00	9,00					инженерски детски
5	Мониторинг на откоси и изградени откосени склона около Приобектов офис	-	-	2,00	8,00	9,00					инженерски детски
6	Поставяне на информационна табела на строежа съгласно изискванията на Наредба №2 от 2004г.	-	-	1,00	8,00	8,00					информационна табела
7	Временно водоснабдяване на строежа (При обектовия офис)	-	-	2,00	9,00	10,00					електро кабелите
8	Временно водоснабдяване на строежа (При обектовия офис)	-	-	2,00	9,00	10,00					Всички материали
9	Складова площадка - изграждане и организация	-	-	3,00	10,00	12,00					инженерски складови системи
10	Санитарно обслужване	-	-	1,00	9,00	9,00					инженерски тоалетни
11	Изграждане на офис за ръководния състав, работници на строителя, възложителя и строителния надзор на обекта	-	-	1,00	9,00	9,00					инженерски офис конгломерат
12	Мобилизация на строителната техника	-	-	3,00	10,00	12,00					не се влизат материали
Авторски надзор											
1	Удържане на авторски надзор по време на реализиране на обекта. Изпълнява се от Проектант по всяка част. Минимален брой експерти на обекта е 1	-	-	65,00	1,00	89,00	1,00	Минимум 1 проектант експерт на ден	1,00	Лек автомобил 1бр	не се влизат материали
Подготвителни работи - ВОБД											
1	Изграждане и поддръжка на ВОБД за периода на строителство	-	-	90,00	1,00	90,00	1,00	Работници 1бр	1,00	Борцова кола 1бр	инженерски данци
Основно строителство											
Дейности по част Геология											
1	Дейности по част Геология дефинирани и определени в проекта и съгласувани с Възложителя	гл. сума	1,00	50,00	15,00	82,00	4,00	Работници 4бр	3,00	Комбиниран багер, Самосвал 2бр и друга строителна техника	не се влизат материали
Дейности по част Земна основа (Хидротехническа)											
1	Дейности по част Земна основа (Хидротехническа) дефинирани и определени в проекта и съгласувани с Възложителя	гл. сума	1,00	50,00	15,00	82,00	4,00	Работници 4бр	3,00	Комбиниран багер, Самосвал 2бр, Целен товарач и друга техника	не се влизат материали
Дейности по част План за безопасност и здраве											
1	Дейности по част ПБЗ дефинирани и определени в проекта и съгласувани с Възложителя	гл. сума	1,00	50,00	15,00	82,00	2,00	Работници 2бр	1,00	Борцова кола 1бр	не се влизат материали
Дейности по част План за управление на строителните отпадъци											
1	Дейности по част ПУСО дефинирани и определени в проекта и съгласувани с Възложителя	гл. сума	1,00	50,00	15,00	82,00	2,00	Работници 2бр	1,00	Борцова кола 1бр	не се влизат материали
СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР - КОНТРОЛИРАНЕ											
1	Организация по съгласуване с компетентните инстанции за започване на строителните работи	-	-	5,00	8,00	12,00					не се влизат материали
2	Планиране организация на графика на строителната механизация, необходимостта за изпълнение на строителството в района на обекта	-	-	5,00	8,00	12,00					не се влизат материали
3	Период за одобрение и съгласуване на всички основни материали за влизане в обекта	-	-	5,00	8,00	12,00					не се влизат материали
4	Период на контролиране, Изпитвания, Тествания, Лабораторни изследвания на внасяните материали	-	-	50,00	15,00	82,00					не се влизат материали
5	Доставка на материали поточно и последователно ежедневно. Управление на входни и текучи контрол на качеството	-	-	55,00	8,00	82,00					доставка на основни материали
6	Мерки за опазване на околната среда въздух, почва, шум и други компоненти на околната среда	-	-	55,00	8,00	82,00					не се влизат материали
7	Мерки, свързани с ограничаване на въздействието на емисиите по време на изпълнение предимно на поръчката шумове и прахови емисии в условията на урбанизирана територия	-	-	55,00	8,00	82,00					не се влизат материали
8	Недопускане замърсяване на уличната и пътна мрежа при внасяне на строителни продукти и излизане на строителни отпадъци до и от строителната площадка	-	-	50,00	15,00	82,00					не се влизат материали
9	Подготовка и използване на строителни продукти	-	-	50,00	15,00	82,00					не се влизат материали
10	Мерки свързани с рециклирането на негизовото вливане от изпълняемите или дейностите по време на реализацията на обекта	-	-	55,00	8,00	82,00					не се влизат материали
11	Управление на строителните отпадъци. Рециклиране и повторно използване на получените от демонтажните дейности материали	-	-	50,00	15,00	82,00					не се влизат материали
СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР - УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРА											
1	Управление на договора - управление на всички Задачи и под-Задачи	-	-	55,00	8,00	82,00					не се влизат материали
2	Коммуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти	-	-	55,00	8,00	82,00					не се влизат материали
3	Методи за предварително информиране на обществеността за напредъка на работата	-	-	55,00	8,00	82,00					не се влизат материали
4	Срещи с Възложителя и със заинтересовани страни. Предицидно е всекреденно присъствие на Възложителя	-	-	55,00	8,00	82,00					не се влизат материали
5	Актуален на обекта списък "НАРЕДБА 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от 31 юли 2003 г.". Изготвяне на всички необходими актове по време на строителството	-	-	45,00	22,00	82,00					не се влизат материали
6	Управление на рисковете в процеса на строителството	-	-	55,00	8,00	82,00					не се влизат материали
7	Контролни дейности по ЗБУТ, Пожарна Безопасност, Опелване на околната среда за периода на дейност	-	-	55,00	8,00	82,00					не се влизат материали
СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР - ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ											
1	Изпълнение на окончателна системна документация на целия обект	-	-	3,00	85,00	89,00	2,00	Мин. брой проектант 2бр	1,00	Лек автомобил 1бр	не се влизат материали
2	Оформяне на административна документация на целия обект съгласно Закона за хилистрия и имотния регистър	-	-	3,00	85,00	89,00					не се влизат материали
3	Разформизиране на приобектовия офис	-	-	3,00	85,00	89,00					не се влизат материали
4	Оформяне на документацията и подготовка на обекта за въвеждане в експлоатация	-	-	3,00	85,00	89,00	4,00	Работници 4бр	2,00	Борцова кола 2бр	не се влизат материали
5	Лоши климатични условия /неблагоприятни атмосферни условия/ не позволяващи работата	-	-	6,00	69,00	84,00					не се влизат материали
6	Архивиране, приключване на договора	-	-	1,00	90,00	90,00	1,00	Експерт ПТО 1бр			не се влизат материали
7	Подписване на акт за установяване годността за присъване на строежа (приложение № 15)	-	-	1,00	90,00	90,00	1,00	Технически ръководител 1бр			не се влизат материали

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

ЛЕГЕНДА НА УСЛОВНИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ:

Срок за изпълнение на съответната дейност и доставки и влизане на съответните материали X

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Графика е разделен условно на месеци като всеки месец съдържа константно 30 календарни дни
- Лепите климатични условия са посочени схематично, но са отразени в нашия график.

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

