



**ОБЩИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТА**

Наименование на проекта	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. ГОРНИ ЛОМ, ОБЩ. ЧУПРЕНЕ, ОБЛ. ВИДИН
Дейност (СМР или премахване)	СМР – ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И АРМАТУРИ
Възложител (Инвеститор):	ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
Проектант:	инж. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ВЛАДОВ
Главен изпълнител или лице, извършващо премахването:	-
Местоположение на строежа или премахването (идентификатор, адрес, УПИ и др.)	СЕЛО ГОРНИ ЛОМ, ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН
Разгъната застроена площ (РЗП), м <sup>2</sup>	ОБЩА ДЪЛЖИНА НА РЕКОНСТРУИРАНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – 5239 м'
Големина на сградата, брой етажи	-
Вид на носещата конструкция (стоманобетон, метална, дървена, смесена и др.)	СЪЩЕСТВУВАЩА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – АЦ ТРЪБИ; НОВОПРОЕКТИРАНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – НДРЕ ТРЪБИ

С. Горни Лом  
 част... ПУСО  
 дата... 2016г  
 Име/д. *Нояна Данаилова*

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
 ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ  
 Регистрационен № 05688  
 инж. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ВЛАДОВ  
 Подпис: *[Signature]*  
 ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЗП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Секция: ВС  
 Части на проекта: по удостоверение за ПП

**ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (СО) ЗА ПРОЕКТА**

Образувани от СМР и/или према х-ване	Изчислени прогнозни количества на образуваните отпадъци				Предадени за подготовка за материално оползотворяване и за рециклиране (R4, R5 и др.)	Предадени за повторна употреба СО	За повторна употреба на площадката на образуване	Предадени СО за оползотворяване в обратни насипи (R10)	За оползотворяване в обратни насипи на площадката на образуване	Общо количество СО за материално оползотворяване	Степен на материално оползотворяване на СО
	код съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО	наименование	м <sup>3</sup>	ТОНОВЕ	ТОНОВЕ	ТОНОВЕ	ТОНОВЕ	ТОНОВЕ	ТОНОВЕ	ТОНОВЕ	ТОНОВЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	170506	Изкопани земни маси	6911 м <sup>3</sup>	12440	0	0	0	6284	6156	12440	100
	170302	Асфалтобетон	320 м <sup>3</sup>	768	0	0	0	0	0	0	0
	170601	Азбестоциментови тръби	5239 м <sup>3</sup>	34	0	34	0	0	0	34	100

**ОБЩА ПРОГНОЗНА ЗА СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЗА ПРОЕКТА**

Прогноза за общото количество на образуваните СО (ТОНОВЕ)	Прогноза за материално оползотворените СО (ТОНОВЕ) *	Прогноза за степента на материално оползотворените СО (%)
13242	12474	94.2

Изготвил (Проектант): инж.Георги Владов

Съгласувал (Консултант):

Одобрил (Възложител):



