



2.8	М ²	2 541.00	8	20	Доставка и монтаж на PVC первази на h = 6 см. с вкл. консултации (акрилатно лепило и термо шнур)
2.9	М	977.00	3	8	Доставка и монтаж на PVC первази на h = 5 см. с вкл. консултации
2.10	бр	5.00	1	1	Монтаж на винилова настлѝка по стѝлапа и цена 165/15/30 с вкл. консултации и завършващи ласци
2.11	бр	148.00	1	3	Монтаж на винилова настлѝка по стѝлапа и цена 140/15/32 с вкл. консултации и завършващи ласци
2.12	бр	83.00	1	2	Монтаж на винилова настлѝка по стѝлапа и цена 130/15/30 с вкл. консултации и завършващи ласци
2.13	М ²	193.00	2	3	Настлѝка от теракот на лепило
2.14	М ²	583.00	4	5	Настлѝка от гранитгорес
2.15	М	372.00	2	3	Попане первази при настлѝка от гранитгорес 6см
2.16	М ²	124.00	2	4	Настлѝка от гранитгорес за външна експлоатация, с висок коефициент на замръзване и топлинни деформации, устойчив на пѝраване
2.17	М	25.00	1	1	Попане на перваз за настлѝка гранитгорес / външна експлоатация / - 10см
2.18	М ²	82.00	2	2	Монтаж HPL предпадни стѝни за WC, по детайл
2.19	М ²	833.00	4	8	Облицовка фаянс стѝни
2.20	М ²	410.00	4	8	Окачен таван от гипсофазер на конструкция, дебелѝна 12,5мм /Ф/3 САЛОН /
2.21	М ²	167.00	3	7	Окачен таван от влаготустойчив гипскартон на конструкция, дебелѝна 12,5мм /WC, мокри помещения/
2.22	М ²	476.00	4	7	Купя от влаготустойчив гипскартон 12,5см на конструкция за затваряне на инсталации
2.23	М ²	270.00	2	4	Попане на външна топлоизолация от XPS плоскости, включително дебелѝна мрежа, лепило, дебелѝна 5см /СУТЕРЕН/
2.24	М ²	1 135.00	8	12	Попане на армирана циментова замазка с мрежа ф-4 върху топлоизолация на покривна плоча, дебелѝна 6см
2.25	М ²	635.00	4	7	Напрана на вароциментова мазилка по нови стѝни и тавани
2.26	М ²	3 750.00	6	20	Изкрѝване вароциментова мазилка по стѝни и тавани
2.27	М ²	1 398.00	4	10	Гипсова мазилка по стѝни, включително гипс
2.28	М ²	1 614.00	4	9	Гипсова шпакловка (стѝни и тавани)
2.29	М ²	6 577.00	3	20	Боядисване с латекс по стѝни
2.30	М ²	5 033.00	4	18	Боядисване с латекс по тавани
2.31	М ²	1 788.00	2	2	Доставка на хомогенно, антибактериално, винилово стѝнно покритие със следните характеристики-Акозани с приложен към офертата сертификат и мостра: - Минимална дебелѝна – 1,5 мм - Покритие PUR - обработка на повърхността, добро ниво на поддрѝжка и химическа устойчивост. - Антибактериална и антисептична обработка - постоянно антибактериално покритие, върдано в цялата дебелѝна на продукта - Угрависитетова защита 6 – цветовете не се променят от пряка слънчева светлина - Ложероустойчивост - ВГ-1, съгласно EN 13501-1 (трудногорими) - Електро статичност < 2 kV съгласно EN 1815 - Да отговаря на изискванията на EN 685 клас (23-31) и да има клас на нискоустойчивост (група F) , съгласно EN 649
2.32	М ²	1 788.00	6	15	Монтаж на хомогенно PVC стѝнно покритие с включени консултации (акрилатно лепило, термо шнур и PVC ръбохранители 20x20 мм, за всички външни ръбове)
2.33	М	1 010.00	4	5	Доставка и монтаж на подложки холкер (защитане на настлѝката по стѝната на h=10 см.) и завършващо капаче
2.34	М ²	1 090.00	6	16	Вършено работно скеле с вис. до 3м
2.35	М ²	368.00	4	5	Доставка и монтаж на петкамерна, бяла PVC дограма, стѝклопакет с к-стѝкло 2x4мм, по спецификация
2.36	М	22.00	1	1	PVC перваз /пола/ въртешен, подпозоречен, цвет бял, ширина 30см
2.37	бр	11.00	2	2	Доставка и монтаж на интериорни врати тип "Крафт Мастер", пресовани МДФ панели и пълнеж тип "чеглна пита", боядисани с боя на водна основа / по спецификация / 100 x 210 см
2.38	бр	23.00	2	2	Доставка и монтаж на интериорни врати тип "Крафт Мастер", пресовани МДФ панели и пълнеж тип "чеглна пита", боядисани с боя на водна основа / по спецификация / 80 x 200 см
2.39	бр	9.00	2	1	Доставка и монтаж на интериорни врати тип "Крафт Мастер", пресовани МДФ панели и пълнеж тип "чеглна пита", боядисани с боя на водна основа / по спецификация / 70 x 200 см
2.4	бр	24.00	2	3	Доставка и монтаж на интериорни врати тип "Крафт Мастер", пресовани МДФ панели и пълнеж тип "чеглна пита", боядисани с боя на водна основа / по спецификация / 90 x 200 см
2.41	бр	30.00	2	2	Доставка и монтаж на интериорни врати тип "Крафт Мастер", пресовани МДФ панели и пълнеж тип "чеглна пита", боядисани с боя на водна основа / по спецификация / 100 x 200 см
2.42	бр	2.00	2	1	Доставка и монтаж на интериорни врати тип "Крафт Мастер", пресовани МДФ панели и пълнеж тип "чеглна пита", боядисани с боя на водна основа / по спецификация / 110 x 210 см
2.43	бр	9.00	2	1	Доставка и монтаж на интериорни врати тип "Крафт Мастер", пресовани МДФ панели и пълнеж тип "чеглна пита", боядисани с боя на водна основа / по спецификация / 110 x 200 см
2.44	бр	1.00	2	1	Доставка и монтаж на метална, прахово боядисана, пожароустойчива врата EI - 90 / за котелно / 110 x 200 см

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



2.45	Доставка и монтаж на метална, праховобордясана, пожароустойчива врата EI - 60 / 100 x 200cm	бр	6.00	2	1	
2.46	Доставка и монтаж на метална, праховобордясана, врата дъвкирла с антипаник брѡва 140 x 210 cm	бр	1.00	2	1	
2.47	Доставка и монтаж на метална, праховобордясана, врата еднокрпѡла с антипаник брѡва 100 x 210 cm	бр	3.00	2	1	
2.48	Доставка и монтаж на метална, праховобордясана, врата дъвкирла с антипаник брѡва 170 x 220 cm	бр	2.00	2	1	
2.49	Доставка и монтаж на метална, праховобордясана, врата дъвкирла с антипаник брѡва 180 x 210 cm	бр	1.00	2	1	
2.5	Доставка и монтаж на метална, праховобордясана, врата дъвкирла с антипаник брѡва EI - 30 275 x 220 cm	бр	1.00	2	1	
2.51	Доставка и монтаж на интериорна, преградна, алуминиева дѡрѡма - стъден профил / по спецификация /	м ²	109.00	2	1	
2.52	Доставка и монтаж стъбищен напарат по детайл	м	65.00	2	2	
2.53	Подѡвжна помощна рѡковатка за хора с уврежданя	бр	4.00	2	2	
2.54	Стационарна помощна рѡковатка за хора с уврежданя /Л-мин, 110cm/	бр	4.00	1	1	
2.54	Стационарна помощна рѡковатка за хора с уврежданя /Л-мин, 90cm /	бр	4.00	1	1	
2.55	Стационарна помощна рѡковатка за хора с уврежданя /Л-мин, 90cm /	бр	4.00	1	1	
2.56	Доставка и монтаж на решетки за англ. дѡрѡ б5х240cm	м ²	4.00	1	1	
2.57	Доставка и монтаж на метални решетки с мрежа с ПВД покритие / прозорци по спецификация	м ²	118.00	2	4	
2.58	Доставка и монтаж на асансьор без машинно, размер на шахтата 200x190cm, 5 спирки включително цялостно оборудѡване, предназначен за хора с уврежданя	бр	1.00	5	3	
2.58	Доставка и монтаж на асансьор без машинно, размер на шахтата 200x190cm, 4 спирки включително цялостно оборудѡване, предназначен за хора с уврежданя	бр	1.00	5	3	
2.60	Доставка и монтаж защитна метална мрежа за прозорци физ. салон ф-3мм	м ²	168.00	2	2	
2.61	Частична подѡвжана на компрометирана дърѡвена покривна конструкция	м ³	19.00	2	8	
2.62	Външна изравнителна мазилка по фасади, основа за топлоизолация	м ²	4 074.00	8	18	
2.63	Топлоизолация EPS по фасади, включително крепежни елементи, дюбели, лепило, мрежа, шпакловка, дѡбелина бсм	м ²	4 074.00	8	18	
2.64	Минерална цветна м-ка по фасади	м ²	2 948.00	4	20	
2.65	Мозачена мазилка с цветни камъчета	м ²	1 126.00	4	10	
2.66	Покривна ЛТ ламарина с PVC покритие	м ²	1 396.00	4	13	
2.67	Попане на хидроизолация цокъл и англ. дѡрѡ; дѡккомпонента, брѡсочкѡща, гъѡва, битумна хидроизолация емулсия без разтворители	м ²	544.00	4	8	
2.68	Хидроизолация два пласта валинт / покрив /	м ²	1 360.00	4	8	
2.69	Лиментова з-ка за наклон покрив от 2cm-до 8cm	м ²	198.00	3	3	
2.7	Топлоизолация XPS върху ст.б плоча / покрив / 10cm	м ²	1 360.00	4	8	
2.71	Теплоизолация от полимербитумна мембрана / покрив /	м ²	1 360.00	2	8	
2.72	Битумен грунд	м ²	198.00	1	2	
2.73	Дърѡвна обшивка от OSB плоскости 20mm /покрив/	м ²	1 143.00	5	9	
2.74	Доставка и монтаж фасаден термоланел с изолация от мин.вѡта, мин. 10cm, дѡбелина, цѡвт по RAL 9006	м ²	430.00	4	7	
2.75	Доставка и монтаж покривен термоланел с изолация от мин.вѡта, мин. 8cm, дѡбелина, цѡвт по RAL 9006	м ²	533.00	4	7	
2.76	Дърѡвна обшивка стрѡха	м ²	294.00	2	6	
2.77	Доставка и монтаж на PVC улѡци ф-80mm, цѡвт сив	м	315.00	2	4	
2.78	Доставка и монтаж на PVC водосточни трѡби, ф-80mm, цѡвт сив	м	196.00	2	6	
2.79	Доставка монтаж и демонтаж на трѡбно скеле	м ²	3 950.00	6	16	
ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА						
ВЪНШЕН АСАНСЬОР						
1	ЗЕМНИ РАБОТИ					
1.1	Механизиран масѡв изкоп земни масѡ, прието откос изкоп 1:2	м ³	75.00	1	4	
1.2	Рѡчен изкоп земни масѡ за оформяне на откоси и др. -5% от механизирания	м ³	3.75	1	4	
1.3	Подравняване дърѡта на котлована / последните 10cm/	м ²	15.00	1	1	
1.4	Напомняне на повилити се подпочвени води / при необходимост/	МСМ	2.00	1	2	
1.5	Опратна засипка с материал от изкопани земни масѡ с трамбоване на пластѡве от 20cm	м ³	50.00	2	5	
1.6	Натоварване и извозване на земни масѡ на дѡто на разстояние до 5km, с коеф. на раздѡхване 1,3	м ³	33.00	2	2	
1.7	Уплѡтен трѡшен камък и трамбоване на пластѡве от 20cm	м ³	3.20	1	1	
2	КОРѡЖНИ РАБОТИ					
2.1	Корѡж за фунда, плоча, стѡни, колони, гредѡи и етажни плѡчи	м ²	187.00	2	3	
3	АРМИРОВАНИ РАБОТИ					
3.1	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана B420 и B500	кг	4 855.00	4	3	
3.2	Анкерни прѡчи за анкериране към съществуваща конструкция	кг	120.00	1	3	
4	БЕТОНОВИ РАБОТИ					
4.1	Подложен бетон C12/15 - 10cm	м ³	1.50	1	1	
4.2	Бетон C20/25 за фунда, плоча, стѡни, колони, гредѡи и етажни плѡчи	м ³	39.00	2	3	



