ОБЕКТ: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕТ БРОЯ ВОДОДОБИВНИ СОНДАЖНИ КЛАДЕНЦИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЗА ПИТЕЙНО – БИТОВИ НУЖДИ В ОБЩИНА ПЕТРИЧ"

ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР В КАЛЕНДАРНИ ДНИ

№	Наименование на работите	к.дни
1	Изпълнение на проучвателно - проектантската работи	45
I.	Геодезическо заснемане	
II.	Изготвяне на инвестиционен проект	
2	ОТКРИВАНЕ НА СТР.ПЛОЩАДКА И МОБИЛИЗАЦИЯ НА ОБЕКТА	7
	Мобилизация, временно строителство	
3	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	140
I	Сондиран в землището на гр. Петрич – два броя	
I.1	Полагане водопровод Ø 225	
1	Изкоп с багер зем.почви при 1 ут.условие	
2	Изкоп с ограничена ширина 1,2-4м-ръчно в земни почви с Н=средн=2м	
3	Доставка и монтаж на РЕНД тръби Ø225	
4	Доставка и монтаж НДРЕ Трофиик Ø400/225 PN10	
5	Доставка и монтаж ПП преход фланшов Ø225 PN10 със свободен фланец DN225 Ø225 PN10	
6	Доставка и монтаж свободен фланец DN225 Ø2225 PN10	
7	Доставка и монтаж на електроизравнителна муфа Ø400 PN10	
8	Доставка и монтаж НДРЕ дъга 60° Ø225 PN10	
9	Обратен инсин ръчно	
10	Обратен инсин мех.	
I.2	Монтажна част	
1	Доставка и монтаж на СК Ø225 със съпътстваща арматура	
2	Доставка и монтаж на потопяема помпа Q=45l/s H=100m	
3	Доставка и монтаж на РЕНД тръби Ø160	
6	Доставка и монтаж на 90°Ко Ø160	
7	Табло за защита + МР204	
8	Сонда за ниво - чиста вода	
9	Манометър 16 бар	
10	Кабел помпа за 1м. 3x35мм2+1x25мм2 (до 60м.)	
11	Кабел електроди за 1 м. 3x1.5мм2	
12	Доставка и монтаж НДРЕ инмаител Ø225/160 PN10	
13	Доставка и монтаж ПП преход фланшов Ø225 PN10 със свободен фланец DN225 Ø225 PN10	
14	Доставка и монтаж на пълнитна клапа Ø225	
15	Доставка и монтаж на Спирателен кран Ø225 комплект с охранителна гарнитура	
16	Доставка и монтаж на разходомер за чиста вода	
17	Доставка и монтаж на СК Ø1/2'	
I.3	Бетонова шахта за Д/а,Д/в,2,5м - за 2броя	
1	Изкоп с багер зем.почви при 1 ут.условие	
2	Изкоп с ограничена ширина 1,2-4м-ръчно в земни почви с Н=средн=2м	
3	Доставка и полагане на подложен бетон Б7,5	
4	Доставка и полагане на бетон Б15	
5	Направа на кофраж и декофриране	
6	Доставка и монтаж на армировка	
7	Превоз на бетонови разтвори	
8	Доставка и монтаж капак с рамка	
I.4	Ел. захранване на помпите	
1	Трансформатор 400К/А	
2	БКТП	
3	Бетонова площадка за БКТП за Д/а,Д/в,0,2м	
4	Доставка и полагане на кабел САХЕКТ 1x185мм2	
5	Доставка и полагане на кабел НН-СВТТ 4x75мм2	
6	Доставка таблО за управление и защита	
I.5	Изграждане на 2бр сондажни кладенци с Н=50m	
1	Сондиране Ø600мм от 0÷10 м	
2	Спускане на метална кондукторна сондажна колона Ø520мм от 0÷10м с цементация на задтръбно пространство	
3	Сондиране Ø445,5мм от 10÷50 м	
4	Спускане на обсадни и филтрови ПВЦ колони Ø330мм от 0÷50м	
5	Еталонно водочерпене и воден тест	
II.	Сондаж в землището на с.Мариновтиново – един брой	
II.1	Сондажни работи	
1	Сондиране от 0м до 6м с диаметър 393.7мм.	
2	Спускане на метална кондукторна сондажна колона Ф324 мм от 0 – 6м и цементация на задтръбното пространство	
3	Сондиране от 6м до 50м с диаметър 311мм	
4	Спускане на обсадни и филтрови ПВЦколони ф200мм от 0м до 50м и промиване, заграмиване и активиране на сондажа	
II.2	Монтажна част	
1	Доставка и монтаж на тръби ф324/8мм -6м х65,5кг	
2	ТръбаПВЦ ф200мм R10	
3	Доставка и монтаж на СК Ø80 със съпътстваща арматура	
4	Доставка и монтаж на потопяема помпа Q=8l/s H=160m	
5	Кабел меден 4x10	
6	Полагане на кабел НН-СВТТ 1-5x1 5мм2	
7	Полагане на кабел НН- до СВТТ 1-3x1 5мм2	
8	Доставка и монтаж на 90°Ко Ø90/2½'	
9	Доставка и монтаж на фланшов шкарафник Ø90	
10	Доставка и монтаж на пълнитна клапа Ø80	
11	Доставка и монтаж на манометър	
12	Доставка и монтаж на СК Ø1/2'	
13	Доставка таблО за управление и защита	
14	Автокран	
15	Превоз на специализирана техника	
II.3	Полагане водопровод Ø 110	
1	Изкоп с багер зем.почви при 1 ут.условие	
2	Изкоп с ограничена ширина 1,2-4м-ръчно в земни почви с Н=средн=2м	
3	Доставка и монтаж на РЕНД тръби Ø110 16atm	
4	Доставка и монтаж на вряла жило	
5	Обратен инсин ръчно	
6	Обратен инсин мех.	
III.	Сондаж в землището на с.Пъровиот – два броя	
III.1	Сондажни работи	
1	Сондиране от 0м до 6м с диаметър 393.7мм.	
2	Спускане на метална кондукторна сондажна колона Ф324 мм от 0 – 6м и цементация на задтръбното пространство	
3	Сондиране от 6м до 50м с диаметър 311мм	
4	Спускане на обсадни и филтрови ПВЦколони ф200мм от 0м до 50м и промиване, заграмиване и активиране на сондажа	
III.2	Монтажна част	
1	Доставка и монтаж на тръби ф324/8мм -6м х65,5кг	
2	ТръбаПВЦ ф200мм R10	
3	Доставка и монтаж на СК Ø80 със съпътстваща арматура	
4	Доставка и монтаж на потопяема помпа Q=8l/s H=120m	
5	Кабел меден 4x10	
6	Полагане на кабел НН-СВТТ 1-5x1 5мм^2	
7	Полагане на кабел НН- до СВТТ 1-3x1 5мм2	
8	Доставка и монтаж на 90°Ко Ø90/2½'	
9	Доставка и монтаж на фланшов шкарафник Ø90	
10	Доставка и монтаж на пълнитна клапа Ø80	
11	Доставка и монтаж на манометър	
12	Доставка и монтаж на СК Ø1/2'	
13	Доставка таблО за управление и защита	
14	Автокран	
15	Превоз на специализирана техника	
III.3	Полагане водопровод Ø 110	
1	Изкоп с багер зем.почви при 1 ут.условие	
2	Изкоп с ограничена ширина 1,2-4м-ръчно в земни почви с Н=средн=2м	
3	Доставка и монтаж на РЕНД тръби Ø110 16atm	
4	Доставка и монтаж на вряла жило	
5	Обратен инсин ръчно	
6	Обратен инсин мех.	
3	ТЕСТВАНИЯ	2
4	ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	1

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

инж. Радослав Костов - Управител: .....