



АНЕКС №1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич – допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)“

Днес 23.05.....2019 г. в град Петрич, между страните:

ОБЩИНА ПЕТРИЧ, С БУЛСТАТ/ЕИК 000024916, с адрес: гр. Петрич п.к. 2850, ул. "Цар Борис III" № 24, представлявана от Димитър Бръчков – Кмет на Община Петрич и Емилия Стамчева - главен счетоводител, от една страна, наричана за краткост „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“

и
ОБЕДИНЕНИЕ „ДМ СТРОЙ“, с код по БУЛСТАТ 177283590, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. "Завоя" № 14, представлявано от Митко Георгиев Костов съгласно раздел IV от споразумение за обединение, от друга страна, наричано за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“,

на основание чл. 116, ал. 1, т.2 от Закона за обществените поръчки, се подписа настоящият анекс, представляващ неразделна част от Договор №110/18.07.2018 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич – допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)““.

МОТИВИ

С договор №110/18.07.2018 г. по проведена обществена поръчка, Община Петрич в качеството си на Възложител е възложила на ОБЕДИНЕНИЕ „ДМ СТРОЙ“, в качеството му на изпълнител извършване на СМР на обект „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич – допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)“.

Изготвена е докладна записка относно установена необходимост от извършване на допълнителни СМР на обекта, предмет на проведената процедура за възлагане на обществената поръчка, в която са описани следните обстоятелства:

Във връзка с изпълнение на Договор № 12469 от 13.08.2018 г., сключен между ПУДООС и ОБЩИНА ПЕТРИЧ, за реализация на проект: „Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци - община Петрич" (Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич, съгласно Комплексно разрешително № 266-НО/2008г.)", се е установила необходимост от изменения в одобрения инвестиционен проект, наложени от промяна в инвестиционните намерения с оглед одобрените дейности по договора за финансиране. Също така се е установила нужда от извършване на допълнителни СМР, които са технологично необходими за завършване на обекта, не могат да бъдат отделени от него като етап или част, не е имало възможност да бъдат предвидени на етап - изготвяне на инвестиционния проект и съответно - обявяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Конкретно причините са свързани с:

1. В Работният проект за „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич - изменение и допълнение" изготвен през 2012 г. са предвидени за изпълнение видове строителни дейности, които съгласно актуалната действаща нормативна уредба, следва да отпаднат за изпълнение. След консултации с експерти на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и на етап обявяване на обществена поръчка за строителство (т.е. – не са включени в договора за изпълнение), отпаднаха за финансиране и изпълнение следните видове СМР:
 - Предвидената в проекта бентонитова хидроизолация се заменя с 50 см глинен екран. Материала за глинения екран е доставен при изпълнение на предходните клетки на регионалното депо, наличен е и с неговото използване се постига ефективност на вложените вече държавни средства;
 - Геоклетъчната система с дебелина 20 см се заменя с дренажен слой 50 см от промит речен чакъл фракция 16-32мм. Геоклетките се полагат при по- стръмни наклони, както в предходните клетки на депото. При направен преглед се установява, че всички наклони по скатовете на клетка 4 са в рамките на 1:3, което позволява прилагането само на дренажен слой. При тази ситуация решението само с дренажен слой е по – икономично и налага промяната на тази позиция.
 - Газоотвеждаща система;
 - Стопански двор - монтаж на стационарна апаратура за радиационен контрол на скрап (портален монитор);
2. В процес на започналото изпълнение е установена необходимост от допълнителни технологично необходими СМР, които са отразени в проектната документация, изготвена и одобрена съгласно разпоредбите на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ. След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 се допускат по искане на възложителя, въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж. Проекта по чл. 154, ал. 5 е изготвен, представен е и комплексен доклад за оценка на съответствието, одобрен е на 30.04.2019 г., издадена е заповед №20/30.04.2014 г. за допълнение на разрешение за строеж №80/02.08.2013 г., презаверено на 01.08.2016 г. За допълнителните работи е изготвена количествено-стойностна сметка от проектата, приложена към одобрения инвестиционен проект.

Разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП допуска изменение на договор за обществена поръчка при кумулативно спазване на следните условия: поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимостта от извършване на допълнителни СМР-та, които не са включени в първоначалната поръчка и смяната на изпълнителя е невъзможна, поради технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване и съоръжения, възложени с първоначалната поръчка и ще предизвика значителни затруднения свързани с дублиране на разходи на възложителя, както и увеличението на цената по анекса да не надхвърля 50% от стойността по първоначалната поръчка.

В настоящият случай, допълнителните СМР-та са на стойност 138 449, 73 лева, ненадвишаваща определената граница в чл. 116, ал. 2 от ЗОП, т.е. увеличението на стойността им не надхвърля 50 % от стойността по първоначалната поръчка, която възлиза на 955 055, 03 лева без ДДС. Допълнителните СМР не са предвидени в първоначалната поръчка и същите са били непредвидими при обявяване на първоначалната поръчка, тъй като са настъпили впоследствие след започване на строителните работи. Допълнителните СМР-та са и наложителни с оглед преместване на депонирани отпадъци от контактната зона между двете клетки (използваната до момента и новостроящата се) за разкриване на здрав слой от HDPE фолио за да се осъществи сигурна връзка и да не се компрометира изолацията в този участък. От друга страна изпълнителят по основната поръчка е ситуирал на място техника и съоръжения, които са необходими, за да се изпълни връзката на двата изолационни екрана, поради което възлагането на допълнителните СМР-та на същия изпълнител ще доведе до спестяване на разходи, свързани с доставка и монтиране на техника и съоръжения.

ПРЕДВИД ГОРНОТО страните се СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНО:

- I. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши на възмездна основа срещу уговореното възнаграждение допълнително възникнали СМР на обект: „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич – допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)““.
- II. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за допълнително възложените СМР възнаграждение общо в размер 138 449, 73 лева (сто тридесет и осем хиляди четиристотин четиридесет и девет лева и седемдесет и три стотинки) без ДДС или 166 139, 68 лева (сто шестдесет и шест хиляди и сто тридесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки), с вкл. ДДС, в срок до десет работни дни, считано от датата на приемане на извършените СМР с протокол без забележки и получаване на потвърждение от Национална агенция по приходите и Агенция „Митници“, съгласно т.4 от Решение на Министерски съвет №593 от 20.07.2016г. и издаване на фактура от изпълнителя.
- III. Всички останали клаузи по договор №110/18.07.2018 г. на Община Петрич с **ОБЕДИНЕНИЕ „ДМ СТРОЙ“**, за обект „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич – допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)“ остават без промяна.

Настоящият анекс е неразделна част от Договор №110/18.07.2018 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич – допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)““, подписан между Община Петрич в качеството на Възложител и **ОБЕДИНЕНИЕ „ДМ СТРОЙ“**, в качеството на Изпълнител.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ОБЩИНА ПЕТРИЧ Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ДИМИТЪР БРЪЧКОВ
КМЕТ на ОБЩИНА ПЕТРИЧ

ЕМИЛИЯ СТАМЧЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ОБЕДИНЕНИЕ „ДМ СТРОЙ“

МИТКО ГЕОРГИЕВ КОСТО
съгласно споразумение за обединен

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП