

пер. № 21



АНЕКС

КЪМ ДОГОВОР № В2.6с.11-D-05 от 22.02.2019 година

Днес, 03.02 2020 год., в гр. Петрич, между:

1. ОБЩИНА ПЕТРИЧ, с БУЛСТАТ: 000024916, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, бул. „Цар Борис III” № 24, , представлявана от Димитър Петров Бръчков – Кмет на Община Петрич и Емилия Стамчева – главен счетоводител, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна, и от друга страна:

2. „ВДХ,, АД, ЕИК:119081953, със седалище и адрес на управление: град София, 1606, район „Красно село”, ул.„Шандор Петьофи” № 13-15, представлявано от Момчил Борисов Борисов, в качеството си на Изпълнителен директор и член на съвета на директорите, наричано за краткост в договора **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**:

На основание чл.116, ал. 1, т.2 от ЗОП и чл.33, ал.4 от раздел VI на договора В2.6с.11-D-05 от 22.02.2019г. се подписа настоящият Анекс, представляващ неразделна част от горесцитирания договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: *„Реконструкция на съществуваща сграда в музей в УПИ XLIV 603.1710, кв.53, гр.Петрич”*

МОТИВИ:

С Договор № В2.6с.11-D-05 от 22.02.2019г. (регистров номер 26 от 22.02.2019г.) по проведена обществена поръчка, Димитър Бръчков – кмет на Община Петрич, в качеството си на Възложител е възложил на „ВДХ,, АД, в качеството му на изпълнител да изпълни обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на съществуваща сграда в музей в УПИ XLIV 603.1710, кв.53, гр.Петрич”.

В процеса на стартирало изпълнение на предмета на обществената поръчка е изготвена докладна записка от инж.Катя Стоянова, в качеството ѝ на Ръководител проект: „Културният диполос Серес – Петрич” /”Cultural Dipole Serres – Petrich”/ по Програма за сътрудничество Interreg V-A Гърция – България 2014-2020г.” относно срока на изпълнение.

Този документ е създаден в изпълнение на проект с акроним Културен дипол по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните бюджети на участващите страни

Докладната записка е входирана с № 94-00-331/16.01.2020 година до Кмета на Община Петрич. В същата е описано, че с оглед техническото изпълнение на регламентираните дейности и обезпечаването им с достатъчен времеви ресурс е необходимо да се процедира исканото на изпълнителя, входирано в община Петрич с № 92-00-3872 от 11.12.2019 година за удължаване на първоначално предвидения срок на договора с 28 дни. Като мотив се релевира възникнала непредвидена ситуация с аварирала стена по ос „В”, част от проектното решение за реконструкция на сградата. След първоначалното ѝ възстановяване, непосредствено преди откриване на строителната площадка, в изпълнение на Заповед № 2 и Заповед № 3 от заповедната книга на строежа са премахнати конструктивните елементи, неотговарящи на изискванията на нормативната уредба за носимоспособност и устойчивост на конструкциите, като с това са засегнати бетонни основи и тухлена зидария. Във връзка с изпълнението на описаните заповеди е било необходимо преработване на част от инвестиционния проект на основание чл.154, чл.1 и ал.2, т.5 на ЗУТ. След отразяване на настъпилите промени и по експертно мнение на проектантите, е предвидено възстановяване с допълнително укрепване на зидовете, чрез стоманобетонен пояс. За така изготвените съществени изменения са били издадени Заповеди с № 53/07.11.2019 и № 55/25.11.2019г. към Разрешение за строеж № 68/04.07.2018г. на Главния архитект на Община Петрич, приложени към докладната. За законосъобразността на същите е била проведена проверка – документална и на място от РДНСК – Благоевград.

За изпълнението на предвидените в допълнителната преработка дейности се сочи, че е необходимо допълнително технологично време, което според възможностите си, строителят е фиксирал на 28 дни. Изразява се експертно становище на инж.Катя Стоянова, в качеството ѝ на Ръководител проект „Културният двуполус Серес – Петрич” /”Cultural Dipole Serres – Petrich”/ по Програма за сътрудничество Interreg V-A Гърция – България 2014-2020г., че посоченият срок е допустим предвид необходимостта от допълнителни доставки на материали, набирането на квалифицирана работна ръка и технологичните особености на предписаните дейности,

Предвид гореизложеното, Възложителят отчита, че са налице непредвидени обстоятелства, изразяващи се в аварирала стена по ос В, част от проектното решение за реконструкция на сградата, която към датата на откриване на процедурата, така също и към датата на подписване на договора не е било известно настъпването ѝ. Тази хипотеза изпълва съдържанието на § 2, т.27 от ДР на ЗОП, поради което е нужно с оглед изпълнението на договора да се удължи неговият срок.

На следващо място Възложителят отчита също така, че смяната на изпълнителя е невъзможна поради наличие на икономически причини, а именно на мястото на обекта са ситуирани машини, съоръжения и оборудване, монтирани и използвани от настоящия изпълнител, което оборудване и машини ще послужат за изпълнение на предвидените в допълнителната преработка дейности, подмяната на същите ще увеличи стойността им, което ще бъде в противоречие със средствата по проект: „Културният двуполус Серес – Петрич” /”Cultural Dipole Serres – Petrich”/ по Програма за сътрудничество Interreg V-A Гърция – България 2014-2020г., Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион и от бюджета на община Петрич за 2018г.

От друга страна, Възложителят отчита и обстоятелството, че екипа на изпълнителя по проведената вече процедура по ЗОП за избор на изпълнител за изпълнение на строително ремонтни работи на обект: „Реконструкция на съществуваща сграда в музей в УПИ XLIV 603.1710, кв.53, гр.Петрич”, ведно със съпътстващата ги техника, са ситуирани в района и е възможно да бъде използван човешкия и технически ресурс от същия изпълнител за извършване на предвидените в допълнителната преработка дейности, което ще спести дублиране на разходи за възложителя в сравнение с избор на нов изпълнител.

ПРЕДВИД ГОРНОТО И ПРИ СПАЗВАНЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 116, АЛ. 1, т.2 ЗОП и чл.33, ал.4 от раздел VI на договора В2.6с.11-D-05 от 22.02.2019 година страните се СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНО:

Променя се чл.3, ал.1 от Договор В2.6с.11-D-05 от 22.02.2019 година, както следва:

чл.3, ал.1 Срокът за изпълнение на договора е 163 /сто шестдесет и три / календарни дни и започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение №2 и/или 2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). В срока за изпълнение на строително-монтажни работи не се включва срокът, през който същите са спрени с Акт-образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството.

Всички останали клаузи в Договор №B2.6с.11-D-05 от 22.06.2019г., регистров № 26, остават непроменени.

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните по договора и представлява неразделна част от Договор №B2.6с.11-D-05 от 22.02.2019г., регистров № 26.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ПЕТРИЧ

. . 36 ,

.3

ДИМИТЪР БРЪЧКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ

ЕМИЛИЯ СТАМЧЕВА

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИ

. . 36 , .3

ИЗГОТВИ

АНТОАНЕ

ЮРИСКОНСУЛТ

. . 36 , .3

СЪГЛАСУВАЛ:

РИЛКА ФИЛИПОВ

ДИРЕКТОР Д-Я „АПО И ОП“

. . 36 , .3

ИЗПЪЛНИТЕЛ

„ВДХ“ АД

. . 36 , .3

МОМЧИЛ БОРИСОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР