

## ПРОТОКОЛ по чл. 54, ал. 12 ППЗОП

На 25.09.2018 г. в 13.00 часа Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА – ДЕТСКА ГРАДИНА „ДОРА ГАБЕ“ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ОГРАДА ПО ЧЛ.147 ОТ ЗУТ“, в изпълнение на проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“, гр. Шабла, община Шабла“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, открита с Решение номер К-398 от дата 07.06.2018 г., и обявена в РОП под УИН 00997-2018-0005, назначена със Заповед № РД-04-290/23.07.2018, в състав:

Председател: Цветелин Иванов Йорданов – Зам.-кмет

Членове:

1. Инж. Марияна Колева Бобева – началник отдел УТС
2. Ани Димитрова Хараламбиева – началник отдел Счетоводство
3. Александър Борисов Хрисимов – юрист, външен експерт, уникален номер в Списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 ЗОП ВЕ-824
4. Инж. Жулиета Славчева Манчева – магистър, Промислено и гражданско строителство, външен експерт, уникален номер в Списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 ЗОП ВЕ-1034,

проведе заседание на основание чл. 54, ал. 12 ППЗОП за разглеждане на допълнително представени документи въз основа на съставен Протокол по чл. 54, ал. 7 ППЗОП.

Председателят на Комисията обяви, че участниците са получили писма с обратна разписка на 11.09.2018 г., и след прегледа на наличната кореспонденция Комисията установи, че след срока за получаване на допълнителни документи, който изтича на 18.09.2018, са получени допълнителни документи от следните участници:



1. „Интерхолд“ ЕООД;
2. „Хранкотош“ ЕООД;
3. „Растер-Юг“ ЕООД;

Участник „Стоянов-06“ ЕООД не представя документи.

В срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП са представени документи от участници:

1. ДЗЗД „Ахинора Билд“,
2. „Парсек Груп“ ЕООД,
3. „Хая-С“ ООД,
4. „Весела“ ООД

Във връзка с Протокол по чл. 54, ал. 7 ППЗОП и направените в него констатации, Комисията установи, че подадените заявления за неподходящи и на основание чл. 107, т. 1 ЗОП, комисията предлага участници: „Интерхолд“ ЕООД, „Хранкотош“ ЕООД, „Растер юг“ ООД, „Стоянов 06“ ЕООД, да бъдат отстранени от процедурата поради несъответствие с



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

обявените критерии за подбор. **Техническите предложения на участниците няма да бъдат разглеждани.**

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи, като установи, че за всички участници, представили документи в законовия срок, а именно:

1. ДЗЗД „Ахинора Билд“,
2. „Парсек Груп“ ЕООД,
3. „Хая-С“ ООД,
4. „Весела“ ООД,

**е налице съответствие спрямо изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради което тяхните оферти подлежат на разглеждане.**

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, формиращи техническото предложение на участниците, достигнали до този етап от процедурата и тяхното съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.

### **1. „Стимекс“ ЕООД**

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо:

- а) Предложение за изпълнение на поръчката, съобразно Приложение № 4;
- б) Линеен график за видове СМР;
- в) Диаграма на работната ръка.

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, в което е предложил срок за изпълнение на строително-монтажните работи и предаването на строежа **6 (шест) месеца**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Протокол обр.№ 2/2а) и за край - издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец 15 от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение **е изготвено** в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3 т. 1 от ППЗОП и условията на възложителя, съдържа изискваните документи, като същите са представени в изискуемата форма.

Предвид изложеното комисията единодушно реши:

**Допуска до отваряне ценовото предложение участника „Стимекс“ ЕООД.**

### **2. ДЗЗД „Ахинора Билд“**

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо:

- а) Предложение за изпълнение на поръчката, съобразно Приложение № 4;
- б) Линеен график за видове СМР;
- в) Диаграма на работната ръка;

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, в което е предложил срок за изпълнение на строително-монтажните работи и предаването на строежа **6 (шест) месеца**, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Протокол обр.№ 2/2а) и за край - издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец 15 от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение **не е изготвено** в съответствие с условията на възложителя, а именно:



*Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони*

➤ В предложението от участника линеен график условната начална дата за започване на дейностите е 1.9.2018 г. (Подписване на акт обр. 2 от етап „Подготвителни дейности“), а условната крайна дата за предаване на строежа – 26.02.2019 г. (Подписване на акт 15 за установяване на годността за приемане на строежа от етап „Заклучителни дейности“). Дейност „Окончателни замервания и изпитания“ от етап „Заклучителните дейности“, съгласно линейния график, приключва на 27.02.2019, след условната крайна дата за предаване на строежа – 26.02.2019 г., което е извън предложението от участника обхват от време за изпълнение на поръчката.

Съгласно т.5.9 от Техническата спецификация, която е неделима част от документацията за участие в процедурата и посочените в нея изисквания и условия са задължителни за участниците: *Изпълнителят е задължен да отстрани всички констатиранни при пробите и изпитвания дефекти, недостатъци и забележки, преди да бъде съставен Констатилен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец 15 от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).*

➤ В предложението от участника линеен график между условната начална дата за започване на дейностите 1.9.2018 г. и условната крайна дата за предаване на строежа – 26.02.2019 г. има 179 календарни дни, а в техническото предложение, участникът е предложил срок за изпълнение 6 /шест/ месеца или 180 календарни дни, съгласно изискването на техническото предложение: *\*\*... При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30.* Съгласно Приложение 4- Техническо предложение, неделима част от документацията за участие в процедурата и посочените в нея изисквания и условия: *\*\*\* Ще бъдат отстранени предложението, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или констатирано разминаване между предложението срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление.*

➤ В предложението от участника линеен график има несъответствия между табличната и графична част, по отношение на броя календарни дни и трудови ресурси за изпълнение на поръчката за отделни дейности, както и несъответствия между датите на дейностите (етапите) и поддейностите в табличната част, а именно:



○ В предложението от участника линеен график, в сборния ред в колони 8 и 9 е посочен времеви период за изпълнение на поръчката с начална и крайна дата, съответно 1.5. и 27.10, които са различни от посочените дати за начало и край на основните етапи и не съответстват на посочените условни дати за Подписване на акт обр. 2 от Подготвителни дейности /1.9/ и Подписване на акт 15 за установяване на годността за приемане на строежа /26. 02/.

○ Поддейност „*Временно строителство и обособяване на строителната площадка*“ от етап: Подготвителни дейности е с продължителност 2 дни в табличната част (начална дата 2.9. и крайна дата 3.9.) и не са посочени трудови ресурси в колона 6, а в графичната част продължителността на същата поддейност е 4 календарни дни (начална дата 2.9. и крайна дата 5.9.) и брой хора по 4 човека за всеки ден.

○ Етапът „*Подготвителни дейности*“ е посочен с обща продължителност 3 дни в табличната част (начална дата 1.9. и крайна дата 3.9.), а в графичната част всички поддейности към този етап са с продължителност 5 дни (начална дата 1.9. и крайна дата 5.9.).

○ Общата продължителност на етап „*Подготвителни дейности*“ и етап „*Заклучителни дейности*“, в табличната част на линейния график, е посочена с един и същи времеви период от начална дата 1.9.2018 до крайна дата 3.9.2018.

○ Поддейност „*Фаянсва облицовка в/ху гипсокартон /h 2м/*“ (позиция 5 от част „Архитектура“, Блок В), с продължителност 3 календарни дни, е посочена в табличната част от 21.10 до 23.10, а в графичната част е посочен друг период от 21.09. до 23.09.



*Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони*

- Поддейност „Сцена - подиум флексибилен 50/100/20 36 бр.“ (позиция 11 от част „Архитектура“, Блок В), с продължителност 2 календарни дни, е посочена в табличната част от 2.11 до 3.11, а в графичната част е посочен друг период от 2.10. до 3.10.
- Общата продължителност на СМР за дейност „Дограма блок Б, В, Г, Д и Е“ от част: Архитектура, с продължителност 3 календарни дни, е посочена в табличната част от 20.11. до 22.11, а всички поддейности към тази дейност са посочени в период от 20.1 до 22.1, видно и от табличната, и от графичната част за поддейностите.
- Поддейност „Топлоизолационна система с минерална вата Rockwool Frontrock MAX E - 40 мм с коефициент на топлопроводност  $\lambda=0,032$  W/mK или еквивалентна“ (позиция 1 от част: Енергийна ефективност“, Фасади) е посочена в табличната част с продължителност 16 календарни дни от 12.9 до 27.9, а в графичната част е посочена друга продължителност 18 календарни дни от 12.9 до 29.9.
- Поддейност „Тесен изкоп до 2м“ (позиция 1 от част: ВиК, Външни В и К-площадкови, Канализация), с продължителност 5 календарни дни, е посочена в табличната част от 6.9 до 10.9, а в графичната част е посочена друга продължителност- 1 календарен ден- 6.9.
- Поддейност „Окончателни замервания и изпитания“ от етап „Заклучителни дейности“ е посочена в табличната част с продължителност 6 календарни дни от 22.2 до 27.2, а в графичната част е посочена друга продължителност 4 календарни дни от 22.2 до 25.2, като има несъответствие и в средния брой хора, в табличната част не са посочени трудови ресурси в колона б, а в графичната са включени по 8 човека за всеки ден.
- Поддейност „Окончателно почистване на обекта“ от етап „Заклучителни дейности“ е посочена в табличната част с продължителност 4 календарни дни от 22.2 до 25.2, а в графичната част е посочена друга продължителност 5 календарни дни от 22.2 до 26.2, като има несъответствие и в средния брой хора, в табличната част не са посочени трудови ресурси в колона б, а в графичната са включени по 12 човека за всеки ден.
- Поддейност „Подписване на акт 15 за установяване на годността за приемане на строежа“ от етап „Заклучителни дейности“ е посочена с продължителност 5 календарни дни в табличната част от 22.2 до 26.2, а в графичната част е посочена друга продължителност- 1 календарен ден на 27.2.


Посочените несъответствия, пропуски и разминавания в линейния график рефлектират на коректното, точно и вярно изпълнение на диаграмата на работната ръка, не отговарят на добрите практики при изготвяне на линеен график за последователността и организацията на отделните видове СМР и водят до ресурсно, техническо и/или технологично несъответствие на отделни дейности (етапи) и поддейности.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че подадената оферта е неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага участник ДЗЗД „Ахинора Билд“ за отстраняване от процедурата, поради това, че за него е налице посочено в процедурата основание за отстраняване, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП **ценовото предложение на участника няма да бъде отворено.**

### **3. „Парсек Груп“ ЕООД**

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо:

- а) Предложение за изпълнение на поръчката, съобразно Приложение № 4;
- б) Линеен график за видове СМР;
- в) Диаграма на работната ръка;



*Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони*

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, в което е предложил срок за изпълнение на строително-монтажните работи и предаването на строежа **6 (шест) месеца**, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Протокол обр.№ 2/2а) и за край - издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец 15 от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение **не е изготвено** в съответствие с условията на възложителя, а именно:

➤ В предложението от участника линеен график условната начална дата за започване на дейностите е 1.9.2018 г. (Подписване на акт обр. 2 от етап „Подготвителни дейности“), а условната крайна дата за предаване на строежа – 26.02.2019 г. (Подписване на акт 15 за установяване на годността за приемане на строежа от етап „Заклучителни дейности“). Дейност „Окончателни замервания и изпитания“ от етап „Заклучителните дейности“, съгласно линейния график, приключва на 27.02.2019, след условната крайна дата за предаване на строежа – 26.02.2019 г., което е извън предложението от участника обхват от време за изпълнение на поръчката.



Съгласно т.5.9 от Техническата спецификация, която е неделима част от документацията за участие в процедурата и посочените в нея изисквания и условия са задължителни за участниците: *Изпълнителят е задължен да отстрани всички констатиранни при пробите и изпитвания дефекти, недостатъци и забележки, преди да бъде съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец 15 от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).*

➤ В предложението от участника линеен график между условната начална дата за започване на дейностите 1.9.2018 г. и условната крайна дата за предаване на строежа – 26.02.2019 г. има 179 календарни дни, а в техническото предложение, участникът е предложил срок за изпълнение 6 /шест/ месеца или 180 календарни дни, съгласно изискването на техническото предложение: *\*\*... При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30.* Съгласно Приложение 4- Техническо предложение, неделима част от документацията за участие в процедурата и посочените в нея изисквания и условия: *\*\*\* Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложението срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление.*

➤ В предложението от участника линеен график има несъответствия между табличната и графична част, по отношение на броя календарни дни и трудови ресурси за изпълнение на поръчката за отделни дейности, както и несъответствия между датите на дейностите (етапите) и поддейностите в табличната част, а именно:

○ В предложението от участника линеен график, в сборния ред в колони 8 и 9 е посочен времеви период за изпълнение на поръчката с начална и крайна дата, съответно 1.5. и 27.10, които са различни от посочените дати за начало и край на основните етапи и не съответстват на посочените условни дати за Подписване на акт обр. 2 от Подготвителни дейности /1.9/ и Подписване на акт 15 за установяване на годността за приемане на строежа /26. 02/.

○ Поддейност „Временно строителство и обособяване на строителната площадка“ от етап: Подготвителни дейности е с продължителност 2 дни в табличната част (начална дата 2.9. и крайна дата 3.9.) и не са посочени трудови ресурси в колона 6, а в графичната част продължителността на същата поддейност е 4 календарни дни (начална дата 2.9. и крайна дата 5.9.) и брой хора по 4 човека за всеки ден.





*Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони*

- Етапът „Подготвителни дейности“ е посочен с обща продължителност 3 дни в табличната част (начална дата 1.9. и крайна дата 3.9.), а в графичната част всички поддейности към този етап са с продължителност 5 дни (начална дата 1.9. и крайна дата 5.9).
- Общата продължителност на етап „Подготвителни дейности“ и етап „Заклучителни дейности“, в табличната част на линейния график, е посочена с един и същи времеви период от начална дата 1.9.2018 до крайна дата 3.9.2018.
- Поддейност „Фаянсва облицовка в/ху гипсокартон /h 2м/“ (позиция 5 от част „Архитектура“, Блок В), с продължителност 3 календарни дни, е посочена в табличната част от 21.10 до 23.10, а в графичната част е посочен друг период от 21.09. до 23.09.
- Поддейност „Сцена - подиум флексибилен 50/100/20 36 бр.“ (позиция 11 от част „Архитектура“, Блок В), с продължителност 2 календарни дни, е посочена в табличната част от 2.11 до 3.11, а в графичната част е посочен друг период от 2.10. до 3.10.
- Общата продължителност на СМР за дейност „Дограма блок Б, В, Г, Д и Е“ от част: Архитектура, с продължителност 3 календарни дни, е посочена в табличната част от 20.11. до 22.11, а всички поддейности към тази дейност са посочени в период от 20.1 до 22.1, видно и от табличната, и от графичната част за поддейностите.
- Поддейност „Топлоизолационна система с минерална вата Rockwool Frontrock MAX E - 40 мм с коефициент на топлопроводност  $\lambda=0,032$  W/mK или еквивалентна“ (позиция 1 от част: Енергийна ефективност“, Фасади) е посочена в табличната част с продължителност 16 календарни дни от 12.9 до 27.9, а в графичната част е посочена друга продължителност 18 календарни дни от 12.9 до 29.9.
- Поддейност „Тесен изкоп до 2м“ (позиция 1 от част: ВиК, Външни В и К-площадкови, Канализация), с продължителност 5 календарни дни, е посочена в табличната част от 6.9 до 10.9, а в графичната част е посочена друга продължителност- 1 календарен ден- 6.9.
- Поддейност „Окончателни замервания и изпитания“ от етап „Заклучителни дейности“ е посочена в табличната част с продължителност 6 календарни дни от 22.2 до 27.2, а в графичната част е посочена друга продължителност 4 календарни дни от 22.2 до 25.2, като има несъответствие и в средния брой хора, в табличната част не са посочени трудови ресурси в колона б, а в графичната са включени по 8 човека за всеки ден.
- Поддейност „Окончателно почистване на обекта“ от етап „Заклучителни дейности“ е посочена в табличната част с продължителност 4 календарни дни от 22.2 до 25.2, а в графичната част е посочена друга продължителност 5 календарни дни от 22.2 до 26.2, като има несъответствие и в средния брой хора, в табличната част не са посочени трудови ресурси в колона б, а в графичната са включени по 12 човека за всеки ден.
- Поддейност „Подписване на акт 15 за установяване на годността за приемане на строежа“ от етап „Заклучителни дейности“ е посочена с продължителност 5 календарни дни в табличната част от 22.2 до 26.2, а в графичната част е посочена друга продължителност- 1 календарен ден на 27.2.

Посочените несъответствия, пропуски и разминавания в линейния график рефлектират на коректното, точно и вярно изпълнение на диаграмата на работната ръка, не отговарят на добрите практики при изготвяне на линеен график за последователността и организацията на отделните видове СМР и водят до ресурсно, техническо и/или технологично несъответствие на отделни дейности (етапи) и поддейности.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че подадената оферта е неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага участник „Парсек Груп“ ЕООД за отстраняване от процедурата, поради това, че за него е налице посочено в процедурата основание за отстраняване, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

**предварително обявените условия на поръчката. На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участника няма да бъде отворено.**

#### **4. „Хая-С“ ООД**

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо:

- а) Предложение за изпълнение на поръчката, съобразно Приложение № 4;
- б) Линеен график за видове СМР;

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, в което е предложил срок за изпълнение на строително-монтажните работи и предаването на строежа **6 (шест) месеца**, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Протокол обр.№ 2/2а) и за край - издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец 15 от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Съгласно изискванията на *Приложение № 4 – Техническо предложение* от документацията за участие в обществената поръчка:\*\*\* *Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и не е приложил диаграма на работната ръка се отстранява.*

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че подадената оферта е неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага участник „Хая-С“ ООД за отстраняване от процедурата, поради това, че за него е налице посочено в процедурата основание за отстраняване, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП **ценовото предложение на участника няма да бъде отворено.**

#### **5. „Весела“ ООД.**

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо:

- а) Предложение за изпълнение на поръчката, съобразно Приложение № 4;
- б) Линеен график за видове СМР;
- в) Диаграма на работната ръка.



Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, в което е предложил срок за изпълнение на строително-монтажните работи и предаването на строежа **6 (шест) месеца**, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Протокол обр.№ 2/2а) и за край - издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец 15 от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение **не е изготвено** в съответствие с условията на възложителя, а именно:

В представеният от участника линеен график **не са** посочени началната и крайна дата за изпълнението в сборния ред в колони 8 и 9.

Съгласно изискванията на Приложение № 4 – Техническо предложение от документацията за участие в обществената поръчка:\*\*\* *Формата на таблица да се допълни с дни, в зависимост от предложението от участника срок, във всеки ден предвиден за работа по даден ред да се впише броя хора които е предвидено да изпълняват съответната дейност и да бъдат сумирани в ред ОБЩО (за всеки ден общия брой работници които участника предвижда да бъдат заети), данните в колони 5 и 7 да се сумират в ред ОБЩО, в сборния ред в колони 8*





*Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони*

*и 9 да се посочат началната и крайна дата за изпълнението. Участникът следва да приложи и диаграма на работната ръка към линейния календарен план.*

Съгласно изискванията на Приложение № 4 – Техническо предложение от документацията за участие в обществената поръчка: **\*\*\*Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и не е приложил диаграма на работната ръка се отстранява.**

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че подадената оферта е неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага участник „**Весела**“ ООД за отстраняване от процедурата, поради това, че за него е налице посочено в процедурата основание за отстраняване, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП **ценовото предложение на участника няма да бъде отворено.**

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията насрочва следващото си заседание за 17.10.2018 г. в сградата на Община Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, етаж 1, Заседателна зала от 10:00 часа, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници, също и ще бъдат обявени резултатите от оценяването на офертите по другите показатели. Комисията обявява датата, часа и мястото на отварянето, чрез публикуване на съобщение в профила на купувача. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Този протокол е съставен на 10.10.2018 г. и съдържа 8 (осем) листа.

Председател: .....

Членове:

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....