



# ОБЩИНА ШАБЛА

9680 гр. Шабла  
ул. „Равно поле“ № 35  
[www.shabla.bg](http://www.shabla.bg)

телефон 05743/41 45  
факс 42 04; 40 45  
e-mail: [obshchina@ob-shabla.org](mailto:obshchina@ob-shabla.org)

## РЕШЕНИЕ

№ РД – 04 – .....<sup>422</sup>

гр. Шабла, 23 октомври 2018 година  
за определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл. 108, т. 1 вр. чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 5 ЗОП, и утвърден Доклад от 22.10.2018г., с приложения 3 бр. протоколи от работата на Комисията, назначена със Заповед № РД-04-290/23.07.2018 за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на Строително-монтажни работи на обект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“ и застрояване на ограда по чл. 147 от ЗУТ“, в изпълнение на проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“, гр. Шабла, община Шабла“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, открита с Решение № РД-04-206 от дата 07.06.2018 г.,

### I. ОБЯВЯВАМ

Класирането на участниците съгласно критерий за възлагане „най-ниска цена“, както следва: на Първо място - участник „Стимекс“ ЕООД.

### II. ОПРЕДЕЛЯМ

За изпълнител на обществената поръчка класирания на Първо място участник „Стимекс“ ЕООД, ЕИК: 103002356, с адрес: гр. Варна, ул. „Арх. Петко Момилев“ № 26, с ОФ № 100/20.07.2018 г. и предлагана цена в размер: 975 373,60 лева (деветстотин седемдесет и пет хиляди триста седемдесет и три лева и шестдесет стотинки) без вкл. ДДС.

Мотиви: Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор в процедурата. Представената оферта отговаря на ЗОП, ППЗОП и изискванията по процедурата, посочени в обявлението за откриване и документацията за участие, допусната е до разглеждане, и е класирана.

### III. ОТСТРАНЯВАМ

1. На основание чл. 107, т. 1 ЗОП и Раздел X от документацията за участие следните участници:

- „Растрер юг“ ООД, с оферта Вх. № 101, 20.07.2018, 14:28 часа;

- „Интерхолд“ ЕООД, с оферта Вх. № 103, 20.07.2018, 14:30 часа;
- „Хранкотош“ ЕООД, с оферта Вх. № 105, 20.07.2018, 14:39 часа;
- „Стоянов 06“ ЕООД, с оферта Вх. № 107, 20.07.2018, 14:45 часа

**Мотиви:** Във връзка с установени несъответствия в първоначално представените заявления за участие и съпътстващите документи, от участниците е изискано, на основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

В срока от 5 /пет/ работни дни от датата на получаване на препис от Протокола по чл. 54, ал. 7 ППЗОП от работата на Комисията, отразяващ констатираните несъответствия, участниците не са представили допълнителни документи.

2. Участник ДЗЗД „Ахинора Билд“, оферта с Вх. № 102, 20.07.2018, 14:29. часа и допълнително представени документи с Вх. № ОФ-102-2/18.09.2018г., на основание чл. 57, ал. 1 ППЗОП.

**Мотиви:** Представеното от участника техническо предложение **не е изготвено** в съответствие с изискванията на възложителя, а именно:

➤ В предложението от участника линеен график условната начална дата за започване на дейностите е 1.9.2018 г. (Подписване на акт обр. 2 от етап „Подготвителни дейности“), а условната крайна дата за предаване на строежа– 26.02.2019 г. (Подписване на акт 15 за установяване на годността за приемане на строежа от етап „Заклучителни дейности“). Дейност „Окончателни замервания и изпитания“ от етап „Заклучителните дейности“, съгласно линейния график, приключва на 27.02.2019, след условната крайна дата за предаване на строежа– 26.02.2019 г., което е извън предложението от участника обхват от време за изпълнение на поръчката.

Съгласно т.5.9 от Техническата спецификация, която е неделима част от документацията за участие в процедурата и посочените в нея изисквания и условия са задължителни за участниците: *Изпълнителят е задължен да отстрани всички констатирани при пробите и изпитвания дефекти, недостатъци и забележки, преди да бъде съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец 15 от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).*

➤ В предложението от участника линеен график между условната начална дата за започване на дейностите 1.9.2018 г. и условната крайна дата за предаване на строежа– 26.02.2019 г. има 179 календарни дни, а в техническото предложение, участникът е предложил срок за изпълнение 6 /шест/ месеца или 180 календарни дни, съгласно изискването на техническото предложение: *\*\*\*... При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30.*

Съгласно Приложение 4- Техническо предложение, неделима част от документацията за участие в процедурата и посочените в нея изисквания и условия: *\*\*\* Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложението срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление.*

➤ В предложението от участника линеен график има несъответствия между табличната и графична част, по отношение на броя календарни дни и трудови ресурси за изпълнение на поръчката за отделни дейности, както и несъответствия между датите на дейностите (етапите) и поддейностите в табличната част, а именно:

○ В предложението от участника линеен график, в сборния ред в колони 8 и 9 е посочен времеви период за изпълнение на поръчката с начална и крайна дата, съответно 1.5. и 27.10, които са различни от посочените дати за начало и край на основните етапи и не съответстват на

посочените условни дати за Подписване на акт обр. 2 от Подготвителни дейности /1.9/ и Подписване на акт 15 за установяване на годността за приемане на строежа /26. 02/.

○ Поддейност „*Временно строителство и обособяване на строителната площадка*“ от етап: Подготвителни дейности е с продължителност 2 дни в табличната част (начална дата 2.9. и крайна дата 3.9.) и не са посочени трудови ресурси в колона 6, а в графичната част продължителността на същата поддейност е 4 календарни дни (начална дата 2.9. и крайна дата 5.9.) и брой хора по 4 човека за всеки ден.

○ Етапът „*Подготвителни дейности*“ е посочен с обща продължителност 3 дни в табличната част (начална дата 1.9. и крайна дата 3.9.), а в графичната част всички поддейности към този етап са с продължителност 5 дни (начална дата 1.9. и крайна дата 5.9.).

○ Общата продължителност на етап „*Подготвителни дейности*“ и етап „*Заклучителни дейности*“, в табличната част на линейния график, е посочена с един и същи времеви период от начална дата 1.9.2018 до крайна дата 3.9.2018.

○ Поддейност „*Фаянсова облицовка в/ху гипсокартон /h 2м/*“ (позиция 5 от част „Архитектура“, Блок В), с продължителност 3 календарни дни, е посочена в табличната част от 21.10 до 23.10, а в графичната част е посочен друг период от 21.09. до 23.09.

○ Поддейност „*Сцена - подиум флексибилен 50/100/20 36 бр.*“ (позиция 11 от част „Архитектура“, Блок В), с продължителност 2 календарни дни, е посочена в табличната част от 2.11 до 3.11, а в графичната част е посочен друг период от 2.10. до 3.10.

○ Общата продължителност на СМР за дейност „*Дограма блок Б, В, Г, Д и Е*“ от част: Архитектура, с продължителност 3 календарни дни, е посочена в табличната част от 20.11. до 22.11, а всички поддейности към тази дейност са посочени в период от 20.1 до 22.1, видно и от табличната, и от графичната част за поддейностите.

○ Поддейност „*Топлоизолационна система с минерална вата Rockwool Frontrock MAX E - 40 мм с коефициент на топлопроводност  $\lambda=0,032$  W/mK или еквивалентна*“ (позиция 1 от част: Енергийна ефективност“, Фасади) е посочена в табличната част с продължителност 16 календарни дни от 12.9 до 27.9, а в графичната част е посочена друга продължителност 18 календарни дни от 12.9 до 29.9.

○ Поддейност „*Тесен изкоп до 2м*“ (позиция 1 от част: ВиК, Външни В и К-площадкови, Канализация), с продължителност 5 календарни дни, е посочена в табличната част от 6.9 до 10.9, а в графичната част е посочена друга продължителност- 1 календарен ден- 6.9.

○ Поддейност „*Окончателни замервания и изпитания*“ от етап „*Заклучителни дейности*“ е посочена в табличната част с продължителност 6 календарни дни от 22.2 до 27.2, а в графичната част е посочена друга продължителност 4 календарни дни от 22.2 до 25.2, като има несъответствие и в средния брой хора, в табличната част не са посочени трудови ресурси в колона 6, а в графичната са включени по 8 човека за всеки ден.

○ Поддейност „*Окончателно почистване на обекта*“ от етап „*Заклучителни дейности*“ е посочена в табличната част с продължителност 4 календарни дни от 22.2 до 25.2, а в графичната част е посочена друга продължителност 5 календарни дни от 22.2 до 26.2, като има несъответствие и в средния брой хора, в табличната част не са посочени трудови ресурси в колона 6, а в графичната са включени по 12 човека за всеки ден.

○ Поддейност „*Подписване на акт 15 за установяване на годността за приемане на строежа*“ от етап „*Заклучителни дейности*“ е посочена с продължителност 5 календарни дни в табличната част от 22.2 до 26.2, а в графичната част е посочена друга продължителност- 1 календарен ден на 27.2.

3. Участник „Парсек Груп“ ЕООД, оферта Вх. № 104, 20.07.2018, 14:31 часа и допълнително представени документи с Вх. № ОФ-104-2/18.09.2018г., на основание чл. 57, ал. 1 ППЗОП.

Мотиви: Представеното от участника техническо предложение не е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя, а именно:

➤ В предложението от участника линеен график условната начална дата за започване на дейностите е 1.9.2018 г. (Подписване на акт обр. 2 от етап „Подготвителни дейности“), а условната крайна дата за предаване на строежа – 26.02.2019 г. (Подписване на акт 15 за установяване на годността за приемане на строежа от етап „Заклучителни дейности“). Дейност „Окончателни замервания и изпитания“ от етап „Заклучителните дейности“, съгласно линейния график, приключва на 27.02.2019, след условната крайна дата за предаване на строежа – 26.02.2019 г., което е извън предложението от участника обхват от време за изпълнение на поръчката.

Съгласно т.5.9 от Техническата спецификация, която е неделима част от документацията за участие в процедурата и посочените в нея изисквания и условия са задължителни за участниците: *Изпълнителят е задължен да отстрани всички констатиранни при пробите и изпитвания дефекти, недостатъци и забележки, преди да бъде съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец 15 от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).*

➤ В предложението от участника линеен график между условната начална дата за започване на дейностите 1.9.2018 г. и условната крайна дата за предаване на строежа – 26.02.2019 г. има 179 календарни дни, а в техническото предложение, участникът е предложил срок за изпълнение 6 /шест/ месеца или 180 календарни дни, съгласно изискването на техническото предложение: *\*\*\*... При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30.*

Съгласно Приложение 4- Техническо предложение, неделима част от документацията за участие в процедурата и посочените в нея изисквания и условия: *\*\*\* Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложението срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление.*

➤ В предложението от участника линеен график има несъответствия между табличната и графичната част, по отношение на броя календарни дни и трудови ресурси за изпълнение на поръчката за отделни дейности, както и несъответствия между датите на дейностите (етапите) и поддейностите в табличната част, а именно:

○ В предложението от участника линеен график, в сборния ред в колони 8 и 9 е посочен времеви период за изпълнение на поръчката с начална и крайна дата, съответно 1.5. и 27.10, които са различни от посочените дати за начало и край на основните етапи и не съответстват на посочените условни дати за Подписване на акт обр. 2 от Подготвителни дейности /1.9/ и Подписване на акт 15 за установяване на годността за приемане на строежа /26.02/.

○ Поддейност „*Временно строителство и обособяване на строителната площадка*“ от етап: Подготвителни дейности е с продължителност 2 дни в табличната част (начална дата 2.9. и крайна дата 3.9.) и не са посочени трудови ресурси в колона 6, а в графичната част продължителността на същата поддейност е 4 календарни дни (начална дата 2.9. и крайна дата 5.9.) и брой хора по 4 човека за всеки ден.

○ Етапът „*Подготвителни дейности*“ е посочен с обща продължителност 3 дни в табличната част (начална дата 1.9. и крайна дата 3.9.), а в графичната част всички поддейности към този етап са с продължителност 5 дни (начална дата 1.9. и крайна дата 5.9.).

○ Общата продължителност на етап „*Подготвителни дейности*“ и етап „*Заклучителни дейности*“, в табличната част на линейния график, е посочена с един и същи времеви период от начална дата 1.9.2018 до крайна дата 3.9.2018.

○ Поддейност „Фаянсва облицовка в/ху гипсокартон /h 2м/“ (позиция 5 от част „Архитектура“, Блок В), с продължителност 3 календарни дни, е посочена в табличната част от 21.10 до 23.10, а в графичната част е посочен друг период от 21.09. до 23.09.

○ Поддейност „Сцена - подиум флексибилен 50/100/20 36 бр.“ (позиция 11 от част „Архитектура“, Блок В), с продължителност 2 календарни дни, е посочена в табличната част от 2.11 до 3.11, а в графичната част е посочен друг период от 2.10. до 3.10.

○ Общата продължителност на СМР за дейност „Дограма блок Б, В, Г, Д и Е“ от част: Архитектура, с продължителност 3 календарни дни, е посочена в табличната част от 20.11. до 22.11, а всички поддейности към тази дейност са посочени в период от 20.1 до 22.1, видно и от табличната, и от графичната част за поддейностите.

○ Поддейност „Топлоизолационна система с минерална вата Rockwool Frontrock MAX E - 40 мм с коефициент на топлопроводност  $\lambda=0,032 \text{ W/mK}$  или еквивалентна“ (позиция 1 от част: Енергийна ефективност“, Фасади) е посочена в табличната част с продължителност 16 календарни дни от 12.9 до 27.9, а в графичната част е посочена друга продължителност 18 календарни дни от 12.9 до 29.9.

○ Поддейност „Тесен изкоп до 2м“ (позиция 1 от част: ВиК, Външни В и К-площадкови, Канализация), с продължителност 5 календарни дни, е посочена в табличната част от 6.9 до 10.9, а в графичната част е посочена друга продължителност- 1 календарен ден- 6.9.

○ Поддейност „Окончателни замервания и изпитания“ от етап „Заклучителни дейности“ е посочена в табличната част с продължителност 6 календарни дни от 22.2 до 27.2, а в графичната част е посочена друга продължителност 4 календарни дни от 22.2 до 25.2, като има несъответствие и в средния брой хора, в табличната част не са посочени трудови ресурси в колона б, а в графичната са включени по 8 човека за всеки ден.

○ Поддейност „Окончателно почистване на обекта“ от етап „Заклучителни дейности“ е посочена в табличната част с продължителност 4 календарни дни от 22.2 до 25.2, а в графичната част е посочена друга продължителност 5 календарни дни от 22.2 до 26.2, като има несъответствие и в средния брой хора, в табличната част не са посочени трудови ресурси в колона б, а в графичната са включени по 12 човека за всеки ден.

○ Поддейност „Подписване на акт 15 за установяване на годността за приемане на строежа“ от етап „Заклучителни дейности“ е посочена с продължителност 5 календарни дни в табличната част от 22.2 до 26.2, а в графичната част е посочена друга продължителност- 1 календарен ден на 27.2.

4. Участник „Хая-С“ ООД, оферта Вх. № 106, 20.07.2018, 14:42 часа и допълнително представени документи с Вх. № ОФ-106/19.09.2018 г., на основание чл. 57, ал. 1 ППЗОП.

**Мотиви:** Представеното от участника техническо предложение не е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя, а именно:

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, в което е предложил срок за изпълнение на строително-монтажните работи и предаването на строежа **6 (шест) месеца**, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Протокол обр.№ 2/2а) и за край -издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец 15 от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Съгласно изискванията на Приложение № 4 – Техническо предложение от документацията за участие в обществената поръчка:\*\*\*Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и не е приложил диаграма на работната ръка се отстранява.

5. Участник „Весела“ ООД, оферта Вх. № 108, 20.07.2018, 16:35 часа и допълнително представени документи с Вх. № ОФ-108/17.09.2018 г., на основание чл. 57, ал. 1 ППЗОП.

**Мотиви:** Представеното от участника техническо предложение не е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя, а именно:

В представеният от участника линеен график не са посочени началната и крайна дата за изпълнението в сборния ред в колони 8 и 9.

Съгласно изискванията на Приложение № 4 – Техническо предложение от документацията за участие в обществената поръчка:\*\*\* *Формата на таблица да се допълни с дни, в зависимост от предложението от участника срок, във всеки ден предвиден за работа по даден ред да се впише броя хора който е предвидено да изпълняват съответната дейност и да бъдат сумирани в ред ОБЩО (за всеки ден общия брой работници които участника предвижда да бъдат заети), данните в колони 5 и 7 да се сумират в ред ОБЩО, в сборния ред в колони 8 и 9 да се посочат началната и крайна дата за изпълнението. Участникът следва да приложи и диаграма на работната ръка към линейния календарен план.*

Съгласно изискванията на Приложение № 4 – Техническо предложение от документацията за участие в обществената поръчка:\*\*\* Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и не е приложил диаграма на работната ръка се отстранява.

#### IV. НАРЕЖДАМ

1. На основание чл. 43, ал. 1 ЗОП настоящото решение да се изпрати в 3-дневен срок от издаването му до всички участници в процедурата.

2. На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 ЗОП и чл. 24, ал. 1, т. 2 и 5 ППЗОП решението, заедно с непубликуваните Протоколи от работата на Комисията, назначена със Заповед № РД-04-290/23.07.2018 за провеждане на процедурата, както и Доклада на Комисията, да се публикуват в Профила на купувача на Община Шабла, в електронната преписка на Обществената поръчка, на адрес: <https://www.info-m.eu/shabla/?cat=109>, като в същия ден настоящото решение да се изпрати до всички участници.

3. Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 ЗОП.

